

Denominazione intervento	Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti dell'istituto professionale "Cettolini" di Villamassargia.	
Fase di progettazione		
Progetto Preliminare - Definitivo (Appr. D.G. n. 52 del 07/05/2010) Progetto Esecutivo (Appr. Det. n. 128/DT del 20/07/2011)	PROGETTAZIONE ESTERNA	Progettista, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza : Dott. Ing. Riccardo Auteri R.U.P. in fase progettuale: Dott. Ing. Fulvio Bordignon R.U.P. in fase esecutiva: Dott. Ing. Alfonso Sanna
Fase di affidamento		
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO : € 277.000,00 OLTRE AD € 3.000,00 PER ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
Metodo di affidamento: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs 163/2006, massimo ribasso		
Pubblicità, pubblicazioni :		
Scadenza ricezione offerte : 20/07/2011		
Data di espletamento della gara : 21/07/2011		
Importo totale intervento : 418.932,00		
Fase di esecuzione		
Ditta Aggiudicataria: S.L. Snc di Massimiliano Luche e Massimiliano Sardu	Importo contrattuale € 195.625,80	
Verbale di consegna dei lavori : 26/01/2012		
Inizio effettivo dei lavori: 26/01/2012		
Fine prevista dei lavori : 25/05/2012		
Proroga dei lavori:		
Nuova fine prevista dei lavori:		
Fine dei lavori:		
Conto finale:		
C.R.E. o collaudo:		

Note :